

**ТӨВ АЙМАГТ 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**  
(ХУГАЦАА: 2024 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР)

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Салбар	Төрөл	Хугацаа		Тендер зарлах түвшин	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	2024 онд санхүүжих дүн (мян.төг)	ТЕЗ-н нэр	Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр захиалагчаар томилогдсон байгууллага	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Төсвийн хэмнэлт	ХАА-нд мөрдөх журам	Цахим системд эрх шилжиж ирсэн эсэх	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					Цахим эсэх	Гэрээ бүртгэл	Зарласан давтамж				Тайлбар, тодруулга	
				Эхлэх	Дуусах											Үнэлгээний хороо		tender.gov.mn-д үрилгэ нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	tender.gov.mn-д үр дүн нийтэлсэн огноо			Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо		Оролцогчдын тоо
																Байг-сан огноо	ҮХорооны дарга											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ ЗАРЛАГДАЖ БҮЙ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ</b>																												
1	БХБЯ/20240101012	Гэр хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ /Төв, Зуунмод сум, 6 дугаар баг/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2026	17,120,700,000	5,136,200,000	БХБЯам		16,671,066,365	Баткомплект	449,633,635	НТШ	үгүй			2024.01.24		2024.03.19		цахим		4				Гэрээ байгуулагдсан.
2	БХБЯ/20240102057	Хот тохижилт, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний автомашин /Төв/	Дэд бүтэц	Бараа	2024	2024	620,000,000	620,000,000	БХБЯам		618,750,000	Ханхилцаг гол ХХК	1,250,000	НТШ	үгүй			2024.04.05		2024.05.15		цахим		3				Гэрээ байгуулагдсан.
3	БШУЯ/20240101009	Дотуур байрны барилга /Төв, Баянчандмань сум/	Боловсрол	Ажил	2024	2026	3,500,000,000	1,050,000,000	БШУЯ		3,343,945,000	Дуутын нуруу ХХК	156,055,000	НТШ	үгүй			2024.02.15		2024.07.22		цахим		5				Нээлт: 2024.03.13-нд хийсэн. Шүүхэд гарсан гомдол үндэслэлтэй шийдвэр гарсан. Гэрээ байгуулагдсан.
4	БШУЯ/20240101069	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Төв, Зуунмод сум, 5 дугаар сургууль/	Боловсрол	Ажил	2024	2026	9,507,700,000	2,852,300,000	БШУЯ		7,162,571,914	Ононбридж ХХК	2,345,128,086	НТШ	үгүй			2023.12.26, 2024.04.04		2024.02.08, 2024.05.20		цахим		3	3			Гэрээ байгуулагдсан.
5	БШУЯ/20240101075	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Төв, Зуунмод сум, Хүмүүн цогцолбор сургуулийн А байр/	Боловсрол	Ажил	2024	2026	13,274,700,000	4,982,400,000	БШУЯ		13,040,154,987	Алтанбулаг трейд ХХК	234,545,013	НТШ	үгүй			2023.12.26	2024.01.30	2024.01.30		цахим		1				Гэрээ байгуулагдсан.
6	СОЯ/20240102039	Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/	Соёлын салбар	Бараа	2024	2024	1,000,000,000		СоЯам			Багц 1:			НТШ	үгүй			2024.03.29, 2024.05.29, 2024.08.14		2024.05.13, 2024.07.18	цахим		0	0			3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд
																					2024.05.13, 2024.07.18			0	0			3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд
																					2024.05.13, 2024.07.18			0	3			3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд
																					2024.05.13, 2024.07.18			0	3			3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд
																					2024.05.13, 2024.07.18			6	6			Гэрээ байгуулагдсан.
																					2024.05.13, 2024.07.18			1	4			3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд
7	ЗТХЯ/20240101002	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хуртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7км /Төв, Батсүмбэр сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2026	13,338,900,000	4,001,700,000	ЗТХЯам		13,279,006,395	Алтайрөүд ХХК	59,893,605	НТШ	үгүй	2024.02.22		2023.12.28, 2024.02.19		2024.02.15, 2024.03.21		цахим		0	1			Гэрээ байгуулагдсан.
8	-	"Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-2"-ийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Төв, Сэргэлэн сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2026	13,340,700,000	4,002,200,000	ЭМЯам					НТШ	үгүй							цахим						зарлагдаагүй
9		Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Төв/	Төрийн байгууллаг	Бараа	2024	2024	150,000,000	150,000,000	ЗГХЭГ					НТШ	үгүй							цахим						зарлагдаагүй
10		Тусгай хэрэгцээт иргэдийн тоног төхөөрөмж /Төв/	Нийгмийн хамгаала	Бараа	2024	2024	150,000,000	150,000,000	ХНХЯам					НТШ	үгүй							цахим						зарлагдаагүй
11		Ахмадын хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж /Төв/	Нийгмийн хамгаала	Бараа	2024	2024	100,000,000	100,000,000	ХНХЯам					НТШ	үгүй							цахим						зарлагдаагүй
12	ЗТХЯ/20240101098	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам 60км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	52,102,000,000	4,000,100,000	ЗТХЯам					НТШ	үгүй							цахим						зарлагдаагүй
13	БШУЯ/20240102150	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/	Боловсрол	Бараа	2024	2024	215,000,000	215,000,000	БШУЯ		214,350,000	Үржих баян өндөр ХХК	650,000	НТШ	үгүй			2024.04.17, 2024.05.14		2024.05.10, 2024.06.07		цахим		0	3			Гэрээ байгуулагдсан.
14	БШУЯ/20240102151	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/	Боловсрол	Бараа	2024	2024	1,500,000,000		БШУЯ			98,010,000	Багц 1: Чиглэл ХХК	87,000	НТШ	үгүй			2024.02.28, 2024.04.17		2024.03.20, 2024.05.30	цахим		1				Гэрээ байгуулагдсан.
												183,250,000	Багц 2: Тулгатөрөөхөмж ХХК	6,580,000										1				
												148,000,000	Багц 3: Бодь-Электроникс ХХК	12,062,000										3				
												696,478,000	Багц 4: Голдинхоул ХХК	196,682,000										9				
												162,000,000	Багц 5: Хос мөнх дөл констракшн	31,320,000										5				
												212,175,000	Багц 6: Шимт боловсрол ХХК	360,908										1				

15	ЦЕГ/20240102010	Цагдаагийн хэлтэс тоног төхөөрөмж/Төв/	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	200,000,000	200,000,000	ЦЕГГазар	129,250,000	Багц1: Сүүхүний ХХК	70,750,000	НТШ	үгүй			2024.02.22, 2024.03.29, 2024.04.30		2024.03.29, 2024.04.19, 2024.06.10	цахим	0	0	2	Гэрээ байгуулагдсан.
			70,000,000							Багц2: Смарт трафик ХХК	2024.02.22, 2024.03.29	2024.03.29					2024.03.29		1				Багц2- Зөөврийн хурд хэмжигч худалдан авах. Шалгарсан	
16	ЦЕГ/20240102006	Цагдаагийн газрын барилга/Төв/	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	4,681,700,000	2,340,950,000	ЦЕГГазар	4,633,278,539	Мөнхмацу ХХК	48,421,461	НТШ	үгүй			2024.02.22, 2024.04.04		2024.05.15	цахим	1	4		Гэрээ байгуулагдсан.
17	ЭЗХЯ/20240103131	Бүрэн-Зуунмод чиглэлийн 160км хатуу хучилттай авто замын ТЭЗУ, Зураг төсөл /Төв/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	1,360,000,000	1,360,000,000	ЭЗХЯ				НТШ	үгүй			2024.07.31			цахим	9			Нээлт: 2024.08.29-нд хийсэн. ҮХороо хянан үзэж байна.
<b>ДҮН</b>							<b>132,161,400,000</b>	<b>33,535,250,000</b>		<b>60,999,935,692</b>		<b>3,628,764,308</b>									<b>54</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	

**ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН АЙМАГТ ТЕНДЕР ЗАРЛАЖ БҮЙ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ**

18	БХБЯ/20240101038	Төвийн болон гэр хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ /Төв, Эрдэнэсант сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	225,000,000	225,000,000		аймгийн ГХБХБГазар	200,818,009	ТАНТРА энерги ХХК	24,181,991	НТШ	тийм	2024.02.08, 2024.03.28	Б.Ганхуяг	2024.04.19		2024.06.03	цахим	2			Гэрээ байгуулагдсан.		
19	БШУЯ/20240101043	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Борнуур сум/	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	5,961,900,000	1,000,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	5,670,959,340	Өгөөмөр-Уул ХХК	290,940,660	НТШ	тийм	2024.02.19	С.Магнайбаяр	2024.02.26, 2024.04.15, 2024.05.22		2024.04.04, 2024.05.14, 2024.07.30	цахим	4	4	2	Гэрээ байгуулагдсан.		
20	БШУЯ/20240101114	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Төв, Баянцогт сум/	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	2,800,000,000	800,000,000		аймгийн ГХБХБГазар				НТШ	тийм	2024.02.08, 2024.03.28	Б.Ганхуяг	2024.05.15, 2024.06.27, 2024.08.30		2024.06.18, 2024.08.06	цахим	4	3		3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.23-нд		
21	СОЯ/20240102033	Нийтийн номын сангийн тоног төхөөрөмж /Төв/	Соёлын яам	Бараа	2024	2024	аймаг	100,000,000	100,000,000		аймгийн ЗДТГазар (НБХ)	78,354,100	Сүүхүний ХХК	21,645,900	НТШ	тийм	2024.02.01	Б.Цэцэгбадам	2024.02.21	2024.03.22	2024.03.22	цахим	4			Гэрээ байгуулагдсан.		
22	ЗТХЯ/20240101040	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	2,110,700,000	1,000,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	2,109,867,759	Дэд бүтэц консалт	832,241	НТШ	тийм	2024.01.18	Ц.Буманбуян	2024.02.16	2024.03.25	2024.03.25	цахим	2			Гэрээ байгуулагдсан.		
23	ЗТХЯ/20240101044	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам 1.7км /Төв, Эрдэнэ сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	363,200,000	363,200,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	353,281,534	Тэгш Ундрэм зам ХХК	9,918,466	НТШ	тийм	2024.05.17	А.Туяажаргал	2024.05.20		2024.06.11	цахим	1			Гэрээ байгуулагдсан.		
24	ЗТХЯ/20240101067	Үерийн далан, 3.8км /Төв, Лүн сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	4,800,000,000	400,000,000		аймгийн ГХБХБГазар	4,754,436,494	Алеротовер констракшн	45,563,506	НТШ	тийм	2024.02.06	Ц.Нямгарав	2024.02.26		2024.04.29	цахим	4			Гэрээ байгуулагдсан.		
25	ЗТХЯ/20240101072	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүр /Төв, Алтанбулаг сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	2,374,800,000	1,000,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ				НТШ	тийм	2024.01.18	С.Магнайбаяр	2024.03.07, 2024.03.29, 2024.04.25, 2024.05.22		2024.03.29, 2024.04.19, 2024.05.16, 2024.06.17	цахим	0	0	0	0	4 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.06.14 хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.	
26	ХХААХУЯ/20240102041	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Төв/	Хөдөө, аж ахуй	Бараа	2024	2024	аймаг	500,000,000	500,000,000		аймгийн ХХААГазар	198,000,000	Багц1: Монголчуудтай туршлага хувалцаж, үнэ цэнэ бүтээе	2,000,000	НТШ	тийм	2024.02.22	С.Магнайбаяр	2024.03.12		2024.04.10	цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
												300,000,000											Багц2: Жаргалантшим газар					2
27	ЭХЯ/20240101032	Цахилгаан шугам сүлжээ /Төв, Аргалант сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	166,590,000	166,590,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	163,463,296	Нуклон ХХК	3,136,704	НТШ	тийм	2024.01.18	С.Магнайбаяр	2024.02.02		2024.04.15	цахим	1			Гэрээ байгуулагдсан.		
28	ЭМЯ/20240102060	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/	Эрүүл мэнд	Бараа	2024	2024	аймаг	3,200,000,000	378,900,000		аймгийн ЗДТГазар (НБХ)	589,000,000	Багц 1: Мехатроник ХХК	50,000,000	НТШ	тийм	2024.02.06	Б.Ганхуяг	2024.02.21	2024.04.11	2024.04.11	цахим	5				Гэрээ байгуулагдсан.	
												425,000,000	Багц 2: Пролианс ХХК	45,000,000									3					Гэрээ байгуулагдсан.
												181,300,000	Багц 3: Мед буян ХХК	26,500,000									14					Гэрээ байгуулагдсан.
												236,900,000	Багц 4: Си Ай Ти ХХК	9,706,000									3					Гэрээ байгуулагдсан.
												334,800,000	Багц 5: Цэцүүх трейд ХХК	44,100,000									18					Гэрээ байгуулагдсан.
												70,000,000	Багц 6: Ач есөн эх ХХК	700,000									2					Гэрээ байгуулагдсан.
												68,900,000	Багц 7: Саммит компьютер технологи ХХК	5,468,000									6					Гэрээ байгуулагдсан.
												1,200,000,000	Багц 8: Мед буян ХХК	160,000,000									2024.02.21, 2024.06.12					2024.05.15, 2024.07.05
29	БОАЖЯ/20240201049	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын байгууллагуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/-Цаг уурын өртөөний засвар /Төв, Жаргалант/	Байгаль орчин	Ажил	2024	2024		68,600,000	68,600,000			63,256,022	Дөрвөнлхагва ХХК	5,343,978	ХА	тийм	2024.03.25	А.Зоригоо	2024.04.26		2024.06.04		1			Гэрээ байгуулагдсан.		
30	БОАЖЯ/20240201050	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын байгууллагуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/-Цаг уурын өртөөний засвар /Төв, Баянчандмань/	Байгаль орчин	Ажил	2024	2024		79,400,000	79,400,000	аймгийн Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төв		79,400,000	Дөрвөнлхагва ХХК		ХА	тийм	2024.03.25	А.Зоригоо	2024.04.26, 2024.05.20		2024.06.04		1			Гэрээ байгуулагдсан.		







96	ТӨАХААГ/20240201054	Угтаалцайд сумын төвийн гэрэлтүүлэг	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000		Угтаалцайд сумын Засаг дарга	147,929,432	Азиякомплект монтаж ХХК	2,070,568	ХА					2024.06.17		2024.07.01		цахим	1						Гэрээ байгуулагдсан.	
97	ТӨАХААГ/20240201055	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн их засвар	Эрүүл мэнд	Ажил	2024	2024	аймаг	150,000,000	150,000,000		аймгийн ГХБХБГазар	142,192,578	Цахирт-Ану ХХК	7,807,422	ХА		2024.02.06	Д.Мөнхцэцэг		2024.03.13, 2024.03.28, 2024.05.02		2024.03.28, 2024.04.10, 2024.05.30		цахим	0	0	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
98	ТӨАСЭСЗДТГ/20240101062	Сэргэлэн сумын авто замын ажилд орон нутгийн оролцоо (аймаг-380.0 сая, сум 6 тэрбум хамтарсан санхүүжилттэй)	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	Сум	380,000,000	380,000,000		Сэргэлэн сумын Засаг дарга	5,775,553,517	Жинчингранд ХХК		НТШ					2024.04.29		2024.06.06		цахим	8						Гэрээ байгуулагдсан. Аймаг 380.0 сая төгрөгийг санхүүжүүлнэ.	
<b>ДҮН</b>								<b>5,086,261,600</b>	<b>5,086,261,600</b>			<b>9,545,222,206</b>		<b>219,570,911</b>											<b>56</b>	<b>9</b>						

**3. БУСАД ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ**

99	ТӨАХААГ/20240603056	Сумдад шуудангийн үйлчилгээг хэвийн явуулахад зориулан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх /Баянцагаан, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Баянцогт, Аргалант, Өндөрширээт, Сүмбэр, Баянчандмань/	Дэд бүтэц	Үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	8,000,000	8,000,000		аймгийн ЗДТГазар				ШХА																	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол																			
100	-	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний дэмжлэг	Дэд бүтэц	Үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	86,000,000	86,000,000		аймгийн ЗДТГазар				ШХА																	Үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах сар бүрийн татаас, зардал																			
101	-	Нийтийн тээврийн автобусны гражийн зардал	Дэд бүтэц	Үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	60,500,000	60,500,000		аймгийн ЗДТГазар				ШХА																	Түрээсийн зардал																			
102	-	Нийтийн бие засах газрын үйл ажиллагааны зардал	Дэд бүтэц	Үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	40,360,000	40,360,000		аймгийн ЗДТГазар				ШХА																	Үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах сар бүрийн татаас, зардал																			
103	ТӨАХААГ/20240103057	Зуунмод сумын 5-р багийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв боловсруулах	Дэд бүтэц	Үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	108,938,000	108,938,000		аймгийн ГХБХБГазар	90,776,700	Анга транс ХХК	18,161,300	НТШ		2024.02.06	Г.Сурмаа		2024.03.13, 2024.06.12		2024.06.04, 2024.07.04		цахим	5	1						Гэрээ байгуулагдсан.																			
104	ТӨАХААГ/20240102058	Шинэ хөдөө төсөл хэрэгжүүлэх	Хөдөө, аж ахуй	Бараа	2024	2024	аймаг	450,000,000	450,000,000		аймгийн ХХААГазар				НТШ		2024.03.26	С.Магнайбаяр						цахим																											
																																		130,680,000	Багц 1: Монголчуудтай туршлагаа хуваалцаж үнэ цэнэ бүтээе	1,320,000		2024.03.27		2024.04.29			1							Гэрээ байгуулагдсан.	
																																		277,900,000	Багц 2: Жаргалант шим газар ХХК			2024.03.27		2024.04.29			3								Гэрээ байгуулагдсан.
																																		19,500,000	Багц 3: Агриматко-Монгол ХХК			2024.03.27, 2024.05.08		2024.04.29, 2024.06.10			0	1							Гэрээ байгуулагдсан.
19,800,000	Багц 4: Осеменение хоршоо			2024.03.27, 2024.05.08		2024.04.29, 2024.06.10			1	1								Гэрээ байгуулагдсан.																																	
105	ТӨАХААГ/20240102059	Цахим Төв аймаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардал	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	аймаг	100,000,000	100,000,000		аймгийн ЗДТГазар (ТЗУХ)				НТШ																Захиалагчаас тоо хэмжээ, ажлын даалгавар ирээгүй байна.																				
106	ТӨАХААГ/20240101060	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Алтанбулаг), (аймаг-100.0 сая, сум-100.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 200.0 сая, төгрөг	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	200,000,000	200,000,000		Алтанбулаг сумын Засаг дарга	197,955,217	Тогоон төмөр констракшн	2,044,783	НТШ																	Гэрээ байгуулагдсан.																			
107	ТӨАХААГ/20240101061	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Баянжаргалан), (аймаг-100.0 сая, сум-120.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 220.0 сая, төгрөг	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	220,000,000	220,000,000		Баянжаргалан сумын Заг дарга				НТШ																	3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.04-нд																			
108	ТӨАХААГ/20240201062	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Баянцогт)	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000		Баянцогт сумын Засаг дарга	96,965,064	Хапли лайнд констрашн	3,034,936	ХА																	Гэрээ байгуулагдсан.																			
109	ТӨАХААГ/20240201063	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Баянчандмань)	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000		Баянчандмань сумын Засаг дарга				ХА																	Нээлт: 2024.06.19-нд хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.																			
110	ТӨАХААГ/20240201064	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Мөнгөнморьт), (аймаг-100.0 сая, сум-40.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 140.0 сая, төгрөг	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	140,000,000	140,000,000		Мөнгөнморьт сумын Засаг дарга				ХА																	Нээлт: 2024.09.04-нд																			
111	ТӨАХААГ/20240201065	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Өндөрширээт)	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000		Өндөрширээт сумын Засаг дарга				ХА																	Нээлт: 2024.07.09-нд хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.																			
112	ТӨАХААГ/20240201066	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Цээл), (аймаг-100.0 сая, сум-28.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 128.0 сая, төгрөг	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	128,000,000	128,000,000		Цээл сумын Засаг дарга				ХА																	6 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.08.23-нд хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.																			

113	ТӨАХААГ/20240103067	"Хүүхэд бүрд сүү" хөтөлбөр	Боловсрол	л	Бараа	2024	2024	аймаг	400,000,000	288,000,000		аймгийн ЗДТГазар (НБХ)	264,977,950	Багц:1 Төгс-Эрдэнэ пропертиз ХХК	23,022,050	НТШ	2024.03.18	Т.Хуягбаатар	2024.03.29, 2024.05.15, 2024.06.27	2024.04.19, 2024.06.18, 2024.07.31	цахим	1	2	1			Гэрээ байгуулагдсан.			
114	ТӨАХААГ/20240102068	Хүүхдийн автобус хөтөлбөр (Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Эрдэнэсант, Заамар, Эрдэнэ, Баянхангай)	Боловсрол	л	Бараа	2024	2024	аймаг	560,000,000	560,000,000		аймгийн ЗДТГазар (НБХ)	459,976,000	Хаштехник ХХК	100,024,000	НТШ	2024.01.18	Д.Мөнхцэцэг	2024.02.21, 2024.03.13, 2024.04.12	2024.03.13, 2024.04.03, 2024.05.14	цахим	0	0	2			Гэрээ байгуулагдсан.			
115	ТӨАХААГ/20240102069	Хүүхэд залуучуудын хөгжил хамгааллын төсөл	Нийгмийн хамгаалал	л	Бараа	2024	2024	аймаг	400,000,000	10,500,000		аймгийн ЗДТГазар (НБХ)	9,881,300	Багц 1: Бодь-Электроникс ХХК	618,700	ЕГ	2024.04.25	Д.Мөнхцэцэг	2024.05.20, 2024.07.16	2024.06.20, 2024.07.24	цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.			
										18,000,000			17,575,000	Багц 2:Монгол жайнт трейд ХХК	425,000	НТШ			2024.05.20	2024.06.20		1				Гэрээ байгуулагдсан.				
										400,000,000				Багц 3:					2024.05.20, 2024.07.04, 2024.08.05	2024.06.20, 2024.07.25, 2024.08.27		0	0	0		3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.08.26-нд хийсэн. Орлоцогчгүй дахин зарлана.				
116	ТӨАХААГ/20240102070	Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл	Байгаль орчин	л	Бараа	2024	2024	аймаг	300,000,000	300,000,000		аймгийн ЗДТГазар (ХБТХОХ)	235,385,850	Багц:1 Юу Эл экиппмент ХХК	5,614,150	НТШ	2024.02.26	С.Магнайбаяр	2024.03.11	2024.04.11	цахим	2					Гэрээ байгуулагдсан.			
													59,000,000	Багц:2 ГООЛ ХХК								1					Гэрээ байгуулагдсан.			
117	ТӨАХААГ/20240103071	Хүнсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хүнсний ногооны агуулах, ложистикийн цогцолбор байгуулах орон нутгийн оролцоо	Нийгмийн хамгаала	л	Бараа	2024	2024	аймаг	500,000,000	500,000,000		аймгийн ЗДТГазар (ХБТХОХ)				НТШ					цахим						Захиалагчаас зураг, төсөв ирээгүй			
118	ТӨАХААГ/20240102072	Баг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардал	Төрийн байгууллаг	л	Бараа	2024	2024	аймаг	100,000,000	100,000,000		аймгийн ЗДТГазар (ТЗУХ)				НТШ						цахим						Захиалагчаас зураг, төсөв ирээгүй		
119	ТӨАХААГ/20240502073	Багш бүрд компьютер төсөл	Боловсрол	л	Бараа	2024	2024	аймаг	130,000,000	130,000,000		аймгийн ЗДТГазар (НБХ)	104,130,000	Би Си Ти ХХК	25,870,000	ЕГ			2024.04.25, 2024.05.08	2024.05.16	цахим	5					Гэрээ байгуулагдсан.			
ДҮН									4,231,798,000	4,148,298,000			1,984,503,081		180,134,919							24	5							
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН НИЙТ ДҮН									10,512,914,600	10,429,414,600			11,890,998,623		408,287,494									93	17					

**АЙМГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

120	ТӨАХААГ/20240201074	Баяндэлгэр сумын ЗДТГазрын барилгын засвар	Төрийн байгууллаг	л	Ажил	2024	2024	Сум	119,459,200	119,459,200		Баяндэлгэр сумын Засаг дарга	119,436,339	Есөнхэлхээ ХХК	22,861	ХА			2024.02.02	2024.02.14	2024.02.14	цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.
121	ТӨАХААГ/20240101075	Алтанбулаг сумын Сургуулийн дотуур байрны засвар (аймаг-150.0 сая, сум-30.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 180.0 сая, төгрөг	Боловсрол	л	Ажил	2024	2024	Сум	180,000,000	180,000,000		Алтанбулаг сумын Засаг дарга				НТШ						цахим						зарлагдаагүй
122	ТӨАХААГ/20240201076	Баянчандмань сумын ЗДТГазрын засвар	Төрийн байгууллаг	л	Ажил	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000		Баянчандмань сумын Засаг дарга				ХА			2024.05.20, 2024.06.05, 2024.06.21, 2024.08.15	2024.06.05, 2024.06.21, 2024.07.24	цахим	0	0	0	0		4 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.08.22-нд хийсэн. Орлоцогчгүй дахин зарлана.	
123	ТӨАХААГ/20240101077	Зуунмод сумын Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвийн спортын заалны их засвар	Боловсрол	л	Ажил	2024	2024	аймаг	186,225,000	186,225,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	172,871,558	Өнөших трейд ХХК	13,353,442	НТШ	2024.01.26	Д.Мөнхцэцэг	2024.04.03	2024.04.30	2024.04.30	цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.
124	ТӨАХААГ/20240101078	Баянцогт сумын Спорт заалны шалны засвар (аймаг-100.0 сая, сум-100.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 200.0 сая, төгрөг	Боловсрол	л	Ажил	2024	2024	Сум	200,000,000	200,000,000		Баянцогт сумын Засаг дарга	169,989,296	Өгөөмөр-Уул ХХК	30,010,704	НТШ			2024.04.05, 2024.04.29	2024.04.29, 2024.05.27	цахим	0	3				Гэрээ байгуулагдсан.	
125	ТӨАХААГ/20240201079	Зуунмод сумын Унагалдайн андууд цэцэрлэгийн дулаалга, гадна тохижилтын ажил	Боловсрол	л	Ажил	2024	2024	аймаг	54,802,000	54,802,000		аймгийн ГХБХБГазар	51,213,148	Мөнхчандмань илч	3,588,852	ХА	2024.02.06	Г.Сурмаа	2024.03.13	2024.04.02	2024.04.02	цахим	4					Гэрээ байгуулагдсан.
126	ТӨАДХСЗДТГ/202209023	Дэлгэрхаан сумын ЗДТГазрын барилгын ажилд орон нутгийн оролцоо	Төрийн байгууллага	л	Ажил	2022	2024	Сум	350,000,000	350,000,000		Дэлгэрхаан сумын Засаг дарга	350,000,000	Төв төгөл ХХК		ГШБ	2022 онд тендер шалгаруулалтыг суманд зохион явуулсан. Гүйцэтгэгчээр Төвтөгөл ХХК шалгарсан. Гэрээний дүн: 1,566,018,079 төгрөг. Батлагдсан хөрөнгийг санхүүжилт байдлаар олгоно.				цахим						2022 онд тендер зарласан. Гүйцэтгэгч Төвтөгөл ХХК	
127	ТӨАХААГ/20240201080	Борнуур сумын ЗДТГазрын барилгын засвар	Төрийн байгууллага	л	Ажил	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000		Борнуур сумын Засаг дарга	139,456,648	Азийн баялаг	10,543,352	ХА			2024.03.25	2024.04.02	2024.04.02	цахим	3					Гэрээ байгуулагдсан.
128	ТӨАХААГ/20240101081	Эрдэнэ сумын Бага сургуулийн барилгын засвар (аймаг-250 сая, сум-250.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 500 сая, төгрөг	Боловсрол	л	Ажил	2024	2024	Сум	500,000,000	500,000,000		Эрдэнэ сумын Засаг дарга	463,238,628	Төв төгөл ХХК	36,761,372	НТШ			2024.04.02	2024.05.06	цахим	7					Гэрээ байгуулагдсан.	
129	ТӨАХААГ/20240101082	Бүрэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн их засвар (аймаг-300 сая, сум-200.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 500 сая, төгрөг	Боловсрол	л	Ажил	2024	2024	Сум	500,000,000	500,000,000		Бүрэн сумын Засаг дарга	470,806,038	Цахиурт Ану ХХК	29,193,962	НТШ			2024.03.06, 2024.04.05	2024.04.05, 2024.05.01	цахим	2	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
ДҮН									2,390,486,200	2,390,486,200			1,937,011,655		123,474,545								18	5				

**АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ:**

130	ТӨХААГ/20240603083	Байгаль орчны нэгдсэн сургалт, салбарын зөвлөгөөн зохион байгуулах	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	20,000,000	20,000,000			ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим								
131	ТӨХААГ/20240603084	Байгаль орчны нэгдсэн хяналт, шалгалт зохион байгуулах	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	20,000,000	20,000,000			ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим								
132	ТӨХААГ/20240102085	Гэр хорооллын айл өрхийн хашаанд ангилан ялгах хогийн савыг нэмэгдүүлэх	Байгаль орчин	Бараа	2024	2024	аймаг	60,000,000	60,000,000		59,220,000	Жаргалан хүлэмж ХХК	780,000	НТШ	2024.02.01	С.Эрдэнэцогт	2024.03.10		2024.04.09	цахим	1					<b>Гэрээ байгуулагдсан.</b>	
133	ТӨХААГ/20240103086	Уул уурхайн болон бусад үйл ажиллагаанаас хөндөгдсөн газрын тооллого судалгаа	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	47,000,000	47,000,000		38,852,000	Эх Монголын байгаль ХХК	8,148,000	НТШ	2024.02.22	А.Зоригоо	2024.03.10, 2024.04.24		2024.04.09, 2024.06.05	цахим	3	3			<b>Гэрээ байгуулагдсан.</b>		
134	ТӨХААГ/20240603087	Төв түмний цэнгэл эвент арга хэмжээ зохион байгуулах	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	17,500,000	17,500,000				ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол													
135	ТӨХААГ/20240603088	Олон улсын Чингис хаан нисэх онгоцны буудал дахь аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	20,000,000	20,000,000				ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим							
136	ТӨХААГ/20240603089	Олон Улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	13,000,000	13,000,000				ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим							
137	ТӨХААГ/20240101090	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлж шинээр ногоон байгууламж бүхий ойн зурвас байгуулах	Байгаль орчин	Ажил	2024	2024	аймаг	200,000,000	200,000,000				НТШ							цахим						зарлагдаагүй	
138	ТӨХААГ/20240603091	Үр түүх байнгын үрийн талбайн арчилгаа хийх	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	15,000,000	15,000,000				ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим							
139	ТӨХААГ/20240102092	Сумдын төвийн ундны худагт цэвэршүүлэх зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилуулах	Байгаль орчин	Бараа	2024	2024	аймаг	62,000,000	62,000,000		49,000,000	Ирмүүн бармат ХХК	13,000,000	НТШ	2024.03.05	С.Эрдэнэцогт	2024.03.13		2024.04.09	цахим	1				<b>Гэрээ байгуулагдсан.</b>		
140	ТӨХААГ/20240603093	Уст цэгийн тооллого хийх	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	18,500,000	18,500,000				ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол													
141	ТӨХААГ/20240102094	Сумын төвийн ундны усны худагт цахим төхөөрөмж суурилуулах	Байгаль орчин	Бараа	2024	2024	аймаг	40,000,000	40,000,000		39,890,000	Ирмүүн бармат ХХК	110,000	НТШ	2024.03.05	С.Эрдэнэцогт	2024.06.04, 2024.06.26		2024.06.26, 2024.07.31	цахим	0	1			<b>Гэрээ байгуулагдсан.</b>		
142	ТӨХААГ/20240603095	Цөлжилтийн эсрэг экологийн танхим байгуулж, сургалт зохион байгуулах	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	7,000,000	7,000,000				ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол													
143	ТӨХААГ/20240202096	Орчны бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлэх	Байгаль орчин	бараа	2024	2024	аймаг	90,000,000	90,000,000				ХА							цахим						зарлагдаагүй	
144	-	Аймгийн төвийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт хийх зардал	Байгаль орчин	үйлчгээ	2024	2024	аймаг	140,000,000	140,000,000		-	-	ШС	Аймгийн төвийн цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр "Зуунмод цэцэрлэгжүүлэлт" ОНӨААТҮГ газарт санхүүжилт олгоно.												<b>Санхүүжилтийг үе шаттай олгоно.</b>	
<b>БОХНС ДҮН</b>								<b>770,000,000</b>	<b>770,000,000</b>		<b>186,962,000</b>	<b>22,038,000</b>										<b>5</b>	<b>4</b>	<b>-</b>			
<b>ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ</b>																											
145	ТӨХААГ/20240102098	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 27 сумын 2024 оны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах	Эрүүл мэнд	Бараа	2024	2024	аймаг	5,367,000,000	5,367,000,000	Аймгийн Эрүүл мэндийн газар		20 багцад давхардсан тоогоор 20 компани шалгарсан	НТШ	2024.01.18	А.Зоригоо	2024.02.14		2024.04.22	цахим		10				<b>Гэрээ байгуулагдсан.</b>		
<b>ДҮН</b>								<b>5,367,000,000</b>	<b>5,367,000,000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>									<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>НЭМЭЛТ АРГА, ХЭМЖЭЭ</b>																											
146	ТӨХААГ/20240101097	Өндөрширээт сумын сургуулийн барилгын их засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	817,435,874	817,435,874	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар	807,065,788	Мотоблок ХХК	10,370,086	НТШ	2024.02.08	Д.Мөнхцэцэг	2024.02.21		2024.04.19	цахим		4			<b>Гэрээ байгуулагдсан.</b>		
<b>ДҮН</b>								<b>817,435,874</b>	<b>817,435,874</b>		<b>807,065,788</b>	<b>10,370,086</b>									<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>НИЙТ ДҮН</b>								<b>179,075,626,674</b>	<b>66,518,576,674</b>		<b>94,713,328,761</b>	<b>4,963,279,430</b>										<b>###</b>	<b>34</b>	<b>2</b>			

**Тэмдэглэгээ:**  
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зарлаж буй  
Аймагт зарлагдаж буй тендерүүд  
Сумдад эрх шилжүүлсэн, сумдад тендер зарлаж буй

**ХЯНАСАН:**  
ХААГАЗРЫН ДАРГА  
Б. ГАНХУЯГ

**БОЛОВСРУУЛСАН:**  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН  
А. ЗОРИГОО





**ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭЭГҮЙ ТӨВ АЙМАГТ 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**  
(ХУГАЦАА: 2024 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР)

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Салбар	Төрөл	Хугацаа		Төндөр зарлах түвшин	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	2024 онд санхүүжих дүн (мян.төг)	ТЭЗ-н нэр	Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр захиалагчаар томилогдсон байгууллага	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Төсвийн хэмнэлт	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					Цахим эсэх	Гэрээ бүртгэл	Зарласан давтамж			Тайлбар, тодруулга		
				Эхлэх	Дуусах										Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	tender.gov.mn-д урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	tender.gov.mn-д дүн нийтэлсэн огноо	Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо			Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо			
																										1	2
1	БХБЯ/20240101012	Гэр хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ /Төв, Зуунмод сум, 6 дугаар баг/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2026	17,120,700,000	5,136,200,000	БХБЯам		16,671,066,365	Баткомплект	449,633,635	НТШ		2024.01.24		2024.03.19		цахим		4			Гэрээ байгуулагдсан.		
2	-	Хот тохижилт, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний автомашин /Төв/	Дэд бүтэц	Бараа	2024	2024	620,000,000	620,000,000	БХБЯам		618,750,000	Ханхилцаг гол ХХК	1,250,000	НТШ		2024.04.05		2024.05.15		цахим		3			Гэрээ байгуулагдсан.		
3	БШУЯ/20240101009	Дотуур байрны барилга /Төв, Баянчандмань сум/	Боловсрол	Ажил	2024	2026	3,500,000,000	1,050,000,000	БШУЯ		3,343,945,000	Дуутын нуруу ХХК	156,055,000	НТШ		2024.02.15		2024.07.22		цахим		5			Нээлт: 2024.03.13-нд хийсэн. Шүүхэд гарсан гомдол үндэслэлтэй шийдвэр гарсан. Гэрээ байгуулагдсан.		
4	БШУЯ/20240101069	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Төв, Зуунмод сум, 5 дугаар сургууль/	Боловсрол	Ажил	2024	2026	9,507,700,000	2,852,300,000	БШУЯ		7,162,571,914	Ононбридж ХХК	2,345,128,086	НТШ		2023.12.26, 2024.04.04		2024.02.08, 2024.05.20		цахим		3	3		Гэрээ байгуулагдсан.		
5	БШУЯ/20240101075	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Төв, Зуунмод сум, Хүмүүн цогцолбор сургуулийн А байр/	Боловсрол	Ажил	2024	2026	13,274,700,000	4,982,400,000	БШУЯ		13,040,154,987	Алтанбулаг трейд ХХК	234,545,013	НТШ		2023.12.26	2024.01.30	2024.01.30		цахим		1			Гэрээ байгуулагдсан.		
6	СОЯ/20240102039	Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/	Соёлын салбар	Бараа	2024	2024	1,000,000,000	72,810,000 6,620,000 53,400,000 106,570,000 600,000,000 35,000,000	СоЯам			Багц 1: Багц 2: Багц 3: Багц 4: Багц 7: Бодь-электроникс ХХК Багц 8:		НТШ		2024.03.29, 2024.05.29, 2024.08.14		2024.05.13, 2024.07.18 2024.05.13, 2024.07.18 2024.05.13, 2024.07.18 2024.05.13, 2024.07.18 2024.05.13, 2024.07.18 2024.05.13, 2024.07.18		цахим			3 3 3 6 1	6 6		3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд 3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд 3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд 3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд 3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.05-нд	
7	ЗТХЯ/20240101002	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үнэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, лүүр, 10.7км /Төв, Батсүмбэр сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2026	13,338,900,000	4,001,700,000	ЗТХЯам		13,279,006,395	Алтайрөүд ХХК	59,893,605	НТШ		2024.02.22	2023.12.28, 2024.02.19	2024.02.15, 2024.03.21		цахим		0	1		Гэрээ байгуулагдсан.		
8	-	"Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв-2"-ийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ /Төв, Сэргэлэн сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2026	13,340,700,000	4,002,200,000	ЭМЯам					НТШ						цахим					зарлагдаагүй		
9	-	Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Төв/	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	150,000,000	150,000,000	ЗГХЭГ					НТШ						цахим					зарлагдаагүй		
10	-	Тусгай хэрэгцээт иргэдийн тоног төхөөрөмж /Төв/	Нийгмийн хамгаала	Бараа	2024	2024	150,000,000	150,000,000	ХНХЯам					НТШ						цахим					зарлагдаагүй		
11	-	Ахмадын хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж /Төв/	Нийгмийн хамгаала	Бараа	2024	2024	100,000,000	100,000,000	ХНХЯам					НТШ						цахим					зарлагдаагүй		
12	ЗТХЯ/20240101098	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам 60км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	52,102,000,000	4,000,100,000	ЗТХЯам	аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ				НТШ						цахим					зарлагдаагүй		
13	БШУЯ/20240102150	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/	Боловсрол	Бараа	2024	2024	215,000,000	215,000,000	БШУЯ		214,350,000	Үржих баян өндөр ХХК	650,000	НТШ		2024.04.17, 2024.05.14		2024.05.10, 2024.06.07		цахим		0	3		Гэрээ байгуулагдсан.		
14	БШУЯ/20240102151	Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/	Боловсрол	Бараа	2024	2024	1,500,000,000	98,097,000 183,250,000 148,000,000 696,478,000 162,000,000 212,175,000	БШУЯ		98,010,000	Багц 1: Чиглэл ХХК Багц 2: Тулга төрөөхөмж ХХК Багц 3: Бодь-Электроникс ХХК Багц 4: Голдинхоул ХХК Багц 5: Хос мөнх дөл констракшн Багц 6: Шимт боловсрол ХХК	87,000 6,580,000 12,062,000 196,682,000 31,320,000 360,908	НТШ		2024.02.28, 2024.04.17		2024.03.20, 2024.05.30		цахим			1 1 3 9 5 1				Гэрээ байгуулагдсан.      Гэрээ байгуулагдсан.
15	ЦЕГ/20240102010	Цагдаагийн хэлтэс тоног төхөөрөмж/Төв/	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	200,000,000	200,000,000	ЦЕГазар		129,250,000 70,000,000	Багц1: Сүүхүнгий ХХК Багц2: Смарт трафик ХХК	70,750,000	НТШ		2024.02.22, 2024.03.29, 2024.04.30		2024.03.29, 2024.04.19, 2024.06.10		цахим		0	0	2	Гэрээ байгуулагдсан.		
																2024.02.22, 2024.03.29	2024.03.29	2024.03.29		цахим		1			Багц2- Зөөврийн хурд хэмжигч худалдан авах . Шалгарсан		

16	ЦЕГ/20240102006	Цагдаагийн газрын барилга/Төв/	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	4,681,700,000	2,340,950,000	ЦЕГГазар		4,633,278,539	Мөнхмацу ХХК	48,421,461	НТШ		2024.02.22, 2024.04.04		2024.05.15		цахим		1	4		<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>
17	ЭЗХЯ/20240103131	Бүрэн-Зуунмод чиглэлийн 160км хатуу хучилттай авто замын ТЭЗҮ, Зураг төсөл /Төв/	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	1,360,000,000	1,360,000,000	ЭЗХЯ					НТШ		2024.07.31				цахим		9			Нээлт: 2024.08.29-нд хийсэн. ҮХороо хянан үзэж байна.
<b>ЭРХ ШИЛЖИГДЭЭГҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ДҮН</b>							<b>132,161,400,000</b>	<b>33,535,250,000</b>			<b>60,999,935,692</b>		<b>3,628,764,308</b>									<b>54</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	

**ХЯНАСАН:** ХААГАЗРЫН ДАРГА Б. ГАНХУЯГ  
**БОЛОВСРУУЛСАН:** АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН А. ЗОРИГОО

ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТӨВ АЙМАГТ 2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ДЭЛГЭРЭНГИЙ ТАЙЛАН  
(ХУГАЦАА: 2024 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР)

№	Хуугацаа	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Салбар	Төрөл	Хуугацаа		Төндөр зарлах түвшин	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	2024 онд санхүүжих дүн (мян.төг)	ТЕЗ-н нэр	Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр захиалагчаар томилогдсон байгууллага	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Төсвийн хэмнэлт	ХАА-нд мөрдөх журам	Цахим системд эрх шилжих ирсэн эсэх	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хуугацаа					Цахим эсэх	Гэрээ бүртгэл	Зарласан давтамж				Тайлбар, тодруулга	
					Эхлэх	Дуусах											Үнэлгээний хороо		tender.gov.mn-д үндэслэн нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	tender.gov.mn-д үр дүнд нийтэлсэн огноо			Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо	1	2	3		4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	29				
1	БХБЯ/20240101038	Төвийн болон гэр хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ /Төв, Эрдэнэсант сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	225,000,000	225,000,000		аймгийн ГХБХБГазар	200,818,009	ТАНТРА энерги ХХК	24,181,991	НТШ	тийм	2024.02.08, 2024.03.28	Б.Ганхуяг	2024.04.19		2024.06.03	цахим	2						Гэрээ байгуулагдсан.
2	БШУЯ/20240101043	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Борнуур сум/	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	5,961,900,000	1,000,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	5,670,959,340	Өгөөмөр-Уул ХХК	290,940,660	НТШ	тийм	2024.02.19	С.Магнайбаяр	2024.02.26, 2024.04.15, 2024.05.22		2024.04.04, 2024.05.14	цахим	4	4	2			Гэрээ байгуулагдсан.	
3	БШУЯ/20240102114	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Төв, Баянцогт сум/	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	2,800,000,000	800,000,000		аймгийн ГХБХБГазар				НТШ	тийм	2024.02.08, 2024.03.28	Б.Ганхуяг	2024.05.15, 2024.06.27, 2024.08.30		2024.06.18, 2024.08.06	цахим	4	3				3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.23-нд	
4	СОЯ/20240102033	Нийтийн номын сангийн тоног төхөөрөмж /Төв/	Боловсрол	Бараа	2024	2024	аймаг	100,000,000	100,000,000		аймгийн ЗДТГазар (НБХ)	78,354,100	Сүүхүнгий ХХК	21,645,900	НТШ	тийм	2024.02.01	Б.Цэцэгбадам	2024.02.21	2024.03.22	2024.03.22	цахим	4					Гэрээ байгуулагдсан.	
5	ЗТХЯ/20240101040	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	2,110,700,000	1,000,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	2,109,867,759	Дэд бүтэц консалт	832,241	НТШ	тийм	2024.01.18	Ц.Буманбуян	2024.02.16	2024.03.25	2024.03.25	цахим	2					Гэрээ байгуулагдсан.	
6	ЗТХЯ/20240102044	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам 1.7км /Төв, Эрдэнэ сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	363,200,000	363,200,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	353,281,534	Тэгш Ундрам зам ХХК	9,918,466	НТШ	тийм	2024.05.17	А.Туяажаргал	2024.05.20		2024.06.11	цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.	
7	ЗТХЯ/20240101067	Үерийн далан, 3.8км /Төв, Лүн сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	4,800,000,000	400,000,000		аймгийн ГХБХБГазар	4,754,436,494	Алегротонер констракшн	45,563,506	НТШ	тийм	2024.02.06	Ц.Нямгарав	2024.02.26		2024.04.29	цахим	4					Гэрээ байгуулагдсан.	
8	ЗТХЯ/20240101072	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүр /Төв, Алтанбулаг сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	2,374,800,000	1,000,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ				НТШ	тийм	2024.01.18	С.Магнайбаяр	2024.03.07, 2024.03.29, 2024.04.25, 2024.05.22		2024.03.29, 2024.04.19, 2024.05.16, 2024.06.17	цахим	0	0	0	0		4 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.06.14 хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.	
9	ХХААХҮЯ/20240102041	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Төв/	Хөдөө, аж ахуй	Бараа	2024	2024	аймаг	500,000,000	500,000,000		аймгийн ХХААГазар		багц1: Монголчуудтай туршлага хуваалцаж, үнэ цэнэ бүтээе	2,000,000	НТШ	тийм							2					Гэрээ байгуулагдсан.	
												багц2: Жаргалантшим газар			НТШ	тийм	2024.02.22	С.Магнайбаяр	2024.03.12		2024.04.10	цахим	2						
10	ЭХЯ/20240101032	Цахилгаан шугам сүлжээ /Төв, Аргалант сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	166,590,000	166,590,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	163,463,296	Нуклон ХХК	3,136,704	НТШ	тийм	2024.01.18	С.Магнайбаяр	2024.02.02		2024.04.15	цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.	
11	ЭМЯ/20240102060	Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Төв/	Эрүүл мэнд	Бараа	2024	2024	аймаг	3,200,000,000			аймгийн ЗДТГазар (НБХ)	589,000,000	Багц :1 Мехатроник ХХК	50,000,000	НТШ	тийм				2024.02.21			5					Гэрээ байгуулагдсан.	
												380,000,000	Багц :2 Пролианс ХХК	45,000,000									3					Гэрээ байгуулагдсан.	
												181,300,000	Багц :3 Мед буян ХХК	26,500,000									14					Гэрээ байгуулагдсан.	
												236,900,000	Багц :4 Си Ай Ти ХХК	9,706,000									3					Гэрээ байгуулагдсан.	
												378,900,000	Багц :5 Цэцүүх трейд ХХК	44,100,000	НТШ	тийм	2024.02.06	Б.Ганхуяг			2024.04.11	2024.04.11	цахим	18					Гэрээ байгуулагдсан.
												70,000,000	Багц :6 Ач есөн эх ХХК	700,000									2					Гэрээ байгуулагдсан.	
												68,900,000	Багц :7 Саммит компьютер технологи ХХК	5,468,000									6					Гэрээ байгуулагдсан.	
												1,200,000,000	Багц 8: Мед буян ХХК	160,000,000							2024.02.21, 2024.06.12		2024.05.15, 2024.07.05		3	1			Гэрээ байгуулагдсан.
12	БОАЖЯ/20240201049	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын байгууллагуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/-Цаг уурын өртөөний засвар /Төв, Жаргалант/	Байгаль орчин	Ажил	2024	2024		68,600,000	68,600,000			63,256,022	Дөрвөнхлагва ХХК	5,343,978	ХА	Тийм	2024.03.25	А.Зоригоо	2024.04.26		2024.06.04	Цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.	
13	БОАЖЯ/20240201050	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын байгууллагуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/-Цаг уурын өртөөний засвар /Төв, Баянчандмань/	Байгаль орчин	Ажил	2024	2024		79,400,000	79,400,000		Аймгийн Ус, цаг уур орчны шинжилгээний төв	79,400,000	Дөрвөнхлагва ХХК		ХА	Тийм	2024.03.25	А.Зоригоо	2024.04.26, 2024.05.20		2024.06.04	Цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.	
14	БОАЖЯ/20240201051	Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын байгууллагуудын их засвар /Улсын хэмжээнд/-Цаг уурын өртөөний засвар /Төв, Эрдэнэсант/	Байгаль орчин	Ажил	2024	2024		66,300,000	66,300,000			61,494,535	Дөрвөнхлагва ХХК	4,805,465	ХА	Тийм	2024.03.25	А.Зоригоо	2024.04.26		2024.06.04	Цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.	
15	СЯ/20240201044	Цахилгаан хангамжийн их засвар /Батсүмбэр сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024		72,000,000	72,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ				ХА	тийм	2024.05.29	А.Зоригоо	2024.06.06, 2024.06.18, 2024.07.30		2024.06.18, 2024.06.26, 2024.08.09	цахим	0	0	0			3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.08.07-нд хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.	
16	СЯ/20240101043	Гүүрэн байгууламжийн их засвар /Батсүмбэр сум/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024		178,000,000	178,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ				НТШ	тийм	2024.05.29	Ц.Буманбуян	2024.06.11, 2024.07.02, 2024.08.14		2024.07.02, 2024.07.25	цахим	0	0				3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.04-нд	
<b>ЭРХ ШИЛЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ДҮН</b>								<b>23,066,490,000</b>	<b>9,219,090,000</b>			<b>16,891,857,089</b>		<b>749,842,911</b>									<b>83</b>	<b>8</b>	<b>2</b>				

**АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**  
(ХУГАЦАА: 2024 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР)

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Салбар	Төрөл	Хугацаа		Төлбөр зарлах түвшин	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	2024 онд санхүүжих дүн (мян.төг)	ТЕЗ-н нэр	Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр захиалагчаар томилогдсон байгууллага	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Төсвийн хэмнэлт	ХАА-нд мөрдөх журам	Цахим системд эрх шилжих ирсэн эсэх	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					Цахим эсэх	Гэрээ бүртгэл	Зарласан давтамж				Тайлбар, тодруулга	
				Эхлэх	Дуусах											Үнэлгээний хороо	tender.gov.mn-д урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	tender.gov.mn-д үр дүн нийтэлсэн огноо	Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо			Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо	Оролцогчдын тоо		
																												Байг-сан огноо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>АЙМГИЙН ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР</b>																												
1	ТӨАХААГ/20240102001	Түрээсийн орон сууц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал	Нийгмийн хамгаалалт	Бараа	2024	2024	аймгаг	800,000,000	800,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ			НТШ							цахим							зарлагдаагүй
2	ТӨАХААГ/20240102002	Сум, төсөвт байгууллагын автомашины парк шинэчлэлд орон нутгийн оролцоо (10 автомашин)	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	аймгаг	190,000,000	190,000,000		аймгийн ЗДТГ (СТСХ)			НТШ							цахим							зарлагдаагүй
3	ТӨАХААГ/20240102099	Сум, төсөвт байгууллагын автомашины парк шинэчлэлд орон нутгийн оролцоо (аймгийн ХААГазар)	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	аймгаг	50,000,000	50,000,000		аймгийн ХААГазар	50,000,000	Лхагважав Цэрэндорж	ХА		2024.02.19	А.Зоригоо	2024.02.21, 2024.02.29, 2024.03.18		2024.02.28, 2024.03.12, 2024.03.27		цахим	0	1	1			Гэрээ байгуулагдсан.
4	ТӨАХААГ/20240502003	Гэр төсөл хэрэгжүүлэх зардал (60 гэр)	Нийгмийн хамгаалалт	Бараа	2024	2024	аймгаг	200,000,000	200,000,000		аймгийн ЗДТГ азрын (НБХ)	199,800,000	Жанцан ХХК					2024.02.23	2024.03.11	2024.03.11		цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.
5	ТӨАХААГ/20240201007	Сүмбэр сумын сургууль, дотуур байрны ариун цэврийн байгууламжийн засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймгаг	50,000,000	50,000,000		аймгийн ГХБХБГазар	49,901,570	МСМ ХХК			2024.02.06	Д.Мөнхцэцэг	2024.03.10, 2024.03.28, 2024.05.02		2024.03.28, 2024.04.10, 2024.05.28		цахим	0	2	1		Гэрээ байгуулагдсан.	
6	ТӨАХААГ/20240201008	Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багийн Ирээдүй цэцэрлэгийн засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймгаг	150,000,000	150,000,000		аймгийн ГХБХБГазар	149,337,054	Есөнхэлхээ ХХК			2024.02.08	Ц.Буманбуян	2024.02.21		2024.03.20		цахим	4					Гэрээ байгуулагдсан.
7	ТӨАХААГ/20240102009	Телекамер төсөл хэрэгжүүлэх (Зуунмод)	Дэд бүтэц	Бараа	2024	2024	аймгаг	300,000,000	300,000,000		аймгийн ЗДТГ азрын (ХЭЗХ)	295,000,000	Өнөтэгш арвижих ХХК			2024.04.19	Т.Хуягбаатар	2024.05.20		2024.06.20		цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.
<b>ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДИЙН ДҮН</b>								<b>1,740,000,000</b>	<b>1,740,000,000</b>			<b>744,038,624</b>		<b>5,961,376</b>									<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			
<b>АЙМГИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР</b>																												
8	ТӨАХААГ/20240101010	Зуунмод сумын авто замын засвар шинэчлэл	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймгаг	300,000,000	300,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ			НТШ		2024.01.18, 2024.03.28	Т.Хуягбаатар	2024.04.05, 2024.05.06, 2024.05.27, 2024.06.27, 2024.08.09		2024.04.26, 2024.05.27, 2024.06.18, 2024.07.19		цахим	0	0	0	0	1	5 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.08.30-нд хийсэн. ҮХороо хянан үзж байна.
9	ТӨАХААГ/20240201011	Зуунмод сумын Хүмүүн цогцолбор бага сургуулийн авто зогсоол	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймгаг	49,900,000	49,900,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ			ХА								цахим						Захиалагчаас зураг, төсөв ирээгүй
10	ТӨАХААГ/20240101013	Баянчандмань сумын төвийн зам засвар	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймгаг	300,000,000	300,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	299,238,549	Тэргил хайрхан ХХК			2024.03.18	Т.Хуягбаатар	2024.04.05		2024.05.09		цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.
11		Авто замын засвар, өвөл зуны арчлалтын ажил /Зуунмод/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймгаг	250,000,000	250,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ			ГШБ		ЗТХСайдын 2016.02.18-ны 37-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1.6-д заасны дагуу мөн аймгийн Засаг даргын 2021.01.13-ны өдрийн А/15-р захирамжаар мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, гэрээ шууд байгуулна.												
12		Авто замын засвар арчлалтын ажил /Борнуур, Жаргалант, Сүмбэр, Батсүмбэр, Алтанбулаг, Эрдэнэсант/	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймгаг	87,100,000	87,100,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ			ГШБ		ЗТХСайдын 2016.02.18-ны 37-р тушаалын 1-р хавсралтын 4.1.6-д заасны дагуу мөн аймгийн Засаг даргын 2021.01.13-ны өдрийн А/15-р захирамжаар мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, гэрээ шууд байгуулна.												
13	ТӨАХААГ/20240102014	Улс, орон нутгийн чанартай автозамын тэмдэгжүүлэлт	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймгаг	30,000,000	30,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	29,592,500	Тод Тунгалаг Тэмдэг			2024.01.18	А.Туяажаргал	2024.02.15		2024.03.14		цахим	1					Гэрээ байгуулагдсан.
14	ТӨАХААГ/20240603015	Орон нутгийн замын санд хураамж төвлөрүүлэх зардал	Үйлчилгээ	2024	2024	аймгаг	3,000,000	3,000,000			аймгийн Авто тээврийн төв			ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол													
15	ТӨАХААГ/20240103016	Баянцагаан сумын хатуу хучилттай автозамын зураг төсөв (аймаг-150.0 сая, сум-150.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 300.0 сая, төгрөг	Дэд бүтэц	2024	2024	аймгаг	300,000,000	300,000,000			аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	289,134,890	Кадсүрвэй ХХК			2024.01.18	Б.Ганхуяг	2024.02.29		2024.05.14		цахим	10					Гэрээ байгуулагдсан.
<b>ЗАМЫН САНГИЙН ДҮН</b>								<b>1,320,000,000</b>	<b>1,320,000,000</b>			<b>617,965,939</b>		<b>12,034,061</b>										<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ</b>																												
<b>1. ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>																												
16	ТӨАХААГ/20240201027	Нийтийн орон сууцны гэрэлтүүлэг төсөл 5 байр (200, 1000 айлын 5 байр)	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймгаг	50,000,000	50,000,000		аймгийн ГХБХБГазар	45,001,057	Алтай байгууламж ХХК			2024.02.06	Б.Ганхуяг	2024.02.27, 2024.03.28		2024.03.22, 2024.04.22		цахим		3	2			Гэрээ байгуулагдсан.
17	ТӨАХААГ/20240101028	Батсүмбэр сумын багийн төвийн цэцэрлэгийн барилгын орон нутгийн оролцоо	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймгаг	300,000,000	300,000,000		аймгийн ГХБХБГазар			ХА		2024.02.06	Д.Мөнхцэцэг					цахим						Захиалагчаас зураг, төсөв ирээгүй
18	ТӨАХААГ/20240201029	1000 айл чиглэдэг холбооны худат сувачлал хийх	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймгаг	53,300,000	53,300,000		аймгийн ГХБХБГазар	51,748,282	Өгөөмөр-Уул			2024.02.06	Т.Хуягбаатар	2024.03.11		2024.04.02		цахим	2					Гэрээ байгуулагдсан.
<b>ДҮН</b>								<b>403,300,000</b>	<b>403,300,000</b>			<b>96,749,339</b>		<b>6,550,661</b>										<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		
<b>2. ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУД</b>																												
19	ТӨАХААГ/20240101033	Баянцагаан сумын сургуулийн барилгын дээвэр засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймгаг	300,000,000	300,000,000		аймгийн ГХБХБГазар	284,971,791	Өнө гэрэгэ констракшн ХХК			2024.02.06	Т.Хуягбаатар	2024.02.26		2024.04.02		цахим		8				Гэрээ байгуулагдсан.
20	ТӨАХААГ/20240101037	Баян-Өнжүүл сумын дотуур байрны засвар (аймаг-180.0 сая, сум-265.3 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 445.3 сая, төгрөг	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймгаг	445,353,600	445,353,600		аймгийн ГХБХБГазар	409,204,293	Лантмон ХХК			2024.02.08	Б.Ганхуяг	2024.03.01, 2024.04.12		2024.04.03, 2024.05.30		цахим	2	3				Гэрээ байгуулагдсан.

21	ТӨАХААГ/20240101040	Өндөрширээт сумын соёлын төвийн барилгын их засварын оролцоо	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	300,000,000	300,000,000		аймгийн ГХБХБГ азар	264,788,536	Асхан ХХК	35,211,464	НТШ		2024.02.08	Т.Хуягбаатар	2024.03.12		2024.04.09		цахим	1						<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>				
22	ТӨАХААГ/20240101044	Сүмбэр сумын цэцэрлэгийн барилгын их засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	236,972,000	236,972,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ				НТШ		2024.04.25	Д.Мөнхцэцэг	2024.05.09, 2024.05.30, 2024.06.27, 2024.07.24, 2024.08.27		2024.05.30, 2024.06.20, 2024.07.19, 2024.08.16		цахим	0	0	0	0		5 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.17-нд					
23	ТӨАХААГ/20240201050	Зуунмод сумын Хүнсний захын орчмын дулааны шугам сүлээний засвар шинэчлэл (2023 оны санхүүжилт 57.7 сая төгрөг+2024 оны 20.0 сая=77.7 сая,төгрөг)	Дэд бүтэц	Ажил	2024	2024	аймаг	77,700,000	77,700,000		аймгийн ГХБХБГ азар	74,814,000	Голдклас ХХК	2,886,000	ХА		2024.02.06	Ц.Нямгарав	2024.02.19, 2024.03.28		2024.03.19, 2024.05.16		цахим	2	2				<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>					
24	ТӨАХААГ/20240201051	Зуунмод сумын 5-р багийн төвийн барилгыг цэцэрлэгийн зориулалтаар засварлан тохижуулах	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	150,000,000	150,000,000		аймгийн ГХБХБГ азар	146,229,570	Арбулаг ХХК	3,770,430	ХА		2024.02.06	Г.Сурмаа	2024.05.15, 2024.06.04		2024.06.04, 2024.06.18		цахим	0	1				<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>					
25	ТӨАХААГ/20240201052	Хүүхэд залуучуудын ордны барилгын их засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	100,000,000	100,000,000		аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	99,717,958	ТАНТРА энержи ХХК	282,042	ХА		2024.01.26	Д.Мөнхцэцэг	2024.04.30		2024.05.14		цахим						<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>					
26	ТӨАХААГ/2024010153	Утгаалцайдам сумын Соёлын төвийн засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	300,000,000	300,000,000		аймгийн ГХБХБГ азар	284,543,454	Цахиртолгойн орд	15,456,546	НТШ		2024.02.08	Т.Хуягбаатар	2024.03.13		2024.04.09		цахим	1					<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>					
27	ТӨАХААГ/20240201055	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн их засвар	Эрүүл мэнд	Ажил	2024	2024	аймаг	150,000,000	150,000,000		аймгийн ГХБХБГ азар	142,192,578	Цахирт-Ану ХХК	7,807,422	ХА		2024.02.06	Д.Мөнхцэцэг	2024.03.13, 2024.03.28, 2024.05.02		2024.03.28, 2024.04.10, 2024.05.30		цахим	0	0	2			<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>					
<b>ДҮН</b>								<b>2,060,025,600</b>	<b>2,060,025,600</b>			<b>1,706,462,180</b>																			<b>14</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	

**3. БУСАД ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ**

28	ТӨАХААГ/20240603056	Сумдад шуудангийн үйлчилгээг хэвийн явуулахад зориулан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх /Баянцагаан, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Баянцогт, Аргалант, Өндөрширээт, Сүмбэр, Баянчандмань/	Дэд бүтэц	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	8,000,000	8,000,000		аймгийн ЗДТГ азар					ШХА		Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол																				
29	-	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний дэмжлэг	Дэд бүтэц	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	86,000,000	86,000,000		аймгийн ЗДТГ азар					ШХА		Үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах сар бүрийн татаас, зардал																				
30	-	Нийтийн тээврийн автобусны гражийн зардал	Дэд бүтэц	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	60,500,000	60,500,000		аймгийн ЗДТГ азар					ШХА		Түрээсийн зардал																				
31	-	Нийтийн бие засах газрын үйл ажиллагааны зардал	Дэд бүтэц	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	40,360,000	40,360,000		аймгийн ЗДТГ азар					ШХА		Үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах сар бүрийн татаас, зардал																				
32	ТӨАХААГ/20240103057	Зуунмод сумын 5-р багийн гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв боловсруулах	Дэд бүтэц	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	108,938,000	108,938,000		аймгийн ГХБХБГ азар	90,776,700	Анга транс ХХК	18,161,300	НТШ		2024.02.06	Г.Сурмаа	2024.03.13, 2024.06.12		2024.06.04, 2024.07.04		цахим	5	1									<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>				
33	ТӨАХААГ/20240102058	Шинэ хөдөө төсөл хэрэгжүүлэх	Хөдөө, аж ахуй	Бараа	2024	2024	аймаг	450,000,000	450,000,000		аймгийн ХХААГ азар	130,680,000	Багц 1: Монголчуудтай туршлагаа хуваалцай үнэ цэнэ бүтээе	1,320,000	НТШ	2024.03.26	С.Магнайбаяр	2024.03.27		2024.04.29		цахим	1										<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>					
												277,900,000	Багц 2: Жаргалант шим газар ХХК					2024.03.27		2024.04.29			3								<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>							
												19,500,000	Багц 3: Агриматко-Монгол ХХК					2024.03.27, 2024.05.08		2024.04.29, 2024.06.10			0	1							<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>							
												19,800,000	Багц 4: Осемение хоршоо					2024.03.27, 2024.05.08		2024.04.29, 2024.06.10			1	1							<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>							
34	ТӨАХААГ/20240102059	Цахим Төв аймаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардал	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	аймаг	100,000,000	100,000,000		аймгийн ЗДТГ азар (ТЗУХ)					НТШ						цахим												Захиалагчаас тоо хэмжээ, ажлын даалгавар ирээгүй байна.				
35	ТӨАХААГ/20240103067	"Хүүхэд бүрд сүү" хөтөлбөр	Боловсрол	Бараа	2024	2024	аймаг	400,000,000	400,000,000		аймгийн ЗДТГ азар (НБХ)	264,977,950	Багц:1 Төгс-Эрдэнэ пропертиз ХХК	135,022,050	НТШ		2024.03.18	Т.Хуягбаатар	2024.03.29, 2024.05.15, 2024.06.27		2024.04.19, 2024.06.18, 2024.07.31		цахим	1	2	1			<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>									
36	ТӨАХААГ/20240102068	Хүүхдийн автобус хөтөлбөр (Батсүмбэр, Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Эрдэнэсант, Заамар, Эрдэнэ, Баянхангай)	Боловсрол	Бараа	2024	2024	аймаг	560,000,000	560,000,000		аймгийн ЗДТГ азар (НБХ)	459,976,000	Хаштехник ХХК	100,024,000	НТШ		2024.01.18	Д.Мөнхцэцэг	2024.02.21, 2024.03.13, 2024.04.12		2024.03.13, 2024.04.03, 2024.05.14		цахим	0	0	2			<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>									
37	ТӨАХААГ/20240102069	Хүүхэд залуучуудын хөгжил хамгааллын төсөл	Нийгмийн хамгаалал	Бараа	2024	2024	аймаг	400,000,000	10,500,000		аймгийн ЗДТГ азар (НБХ)		Багц 1:		НТШ	2024.05.17	Д.Мөнхцэцэг	2024.05.20, 2024.07.16		2024.06.20		цахим	1									<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>						
									18,000,000			Багц 2:Монгол жайнт трейд ХХК	425,000	2024.05.20					2024.06.20			1							<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>									
									19,750,000			Багц 3:		2024.05.20, 2024.07.04, 2024.08.05					2024.06.20, 2024.07.25, 2024.08.27			0	0	0				3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.08.26-нд хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.										
38	ТӨАХААГ/20240102070	Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл	Байгаль орчин	Бараа	2024	2024	аймаг	300,000,000	300,000,000		аймгийн ЗДТГ азар (ХБТХОХ)	235,385,850	Багц:1 Юу Эл экопмент ХХК	5,614,150	НТШ	2024.02.26	С.Магнайбаяр	2024.03.11		2024.04.11		цахим	2						<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>									
												59,000,000	Багц: 2 ГООЛ ХХК						2024.04.11		цахим	1					<i>Гэрээ байгуулагдсан.</i>											

39	ТӨАХААГ/20240103071	Хүнсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хүнсний ногооны агуулах, ложистикийн цогцолбор байгуулах орон нутгийн оролцоо	Баянгол	Бариа	2024	2024	аймаг	500,000,000	500,000,000	аймгийн ЗДТГ-аар (ХБТХОХ)										НТШ					цахим				Захиалагчаас тоо хэмжээ, ажлын даалгавар ирээгүй байна.						
40	ТӨАХААГ/20240102072	Баг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардал	Төрийн байгууллага	Бариа	2024	2024	аймаг	100,000,000	100,000,000	аймгийн ЗДТГ-аар (ТЗУХ)										НТШ					цахим				Захиалагчаас тоо хэмжээ, ажлын даалгавар ирээгүй байна.						
41	ТӨАХААГ/20240502073	Багш бүрд компьютер төсөл	Боловсрол	Бариа	2024	2024	аймаг	130,000,000	130,000,000	аймгийн ЗДТГ-аар (НБХ)	104,130,000	Би Си Ти ХХК	25,870,000	ЕГ			2024.04.25, 2024.05.08			2024.05.16					цахим	6			Гэрээ байгуулагдсан.						
ДҮН								3,243,798,000	2,892,048,000		1,679,701,500			286,436,500														22	5	3					
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН НИЙТ ДҮН								5,707,123,600	5,355,373,600		3,482,913,019			409,578,581																41	13	5			
АЙМГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ																																			
42	ТӨАХААГ/20240101077	Зуунмод сумын Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвийн спортын заалны их засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	186,225,000	186,225,000	аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ	172,871,558	Өнөших трейд ХХК	13,353,442	НТШ		2024.01.26	Д.Мөнхцэцэг	2024.04.03	2024.04.30	2024.04.30					цахим		1			Гэрээ байгуулагдсан.					
43	ТӨАХААГ/20240201079	Зуунмод сумын Унагалдай андууд цэцэрлэгийн дулаалга, гадна тохижилтын ажил	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	54,802,000	54,802,000	аймгийн ГХБХБГазар	51,213,148	Мөнхчандмань илч	3,588,852	ХА		2024.02.06	Г.Сурмаа	2024.03.10		2024.04.02				цахим		4			Гэрээ байгуулагдсан.						
ДҮН								241,027,000	241,027,000		224,084,706			16,942,294															5	-	-				
АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ:																																			
44	ТӨАХААГ/20240603083	Байгаль орчны нэгдсэн сургалт, салбарын зөвлөгөөн зохион байгуулах	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	20,000,000	20,000,000	Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар				ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим														
45	ТӨАХААГ/20240603084	Байгаль орчны нэгдсэн хяналт, шалгалт зохион байгуулах	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	20,000,000	20,000,000					ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим														
46	ТӨАХААГ/20240102085	Гэр хорооллын айл өрхийн хашаанд ангилан ялгах хогийн савыг нэмэгдүүлэх	Байгаль орчин	Бариа	2024	2024	аймаг	60,000,000	60,000,000			59,220,000	Жаргалан хүлэмж	780,000	НТШ	2024.02.01	С.Эрдэнэцогт	2024.03.10		2024.04.09				цахим		1			Гэрээ байгуулагдсан.						
47	ТӨАХААГ/20240103086	Уул уурхайн болон бусад үйл ажиллагаанаас хөндөгдсөн газрын тооллого судалгаа	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	47,000,000	47,000,000			38,852,000	Эх Монголын байгаль ХХК	8,148,000	НТШ	2024.02.22	А.Зоригоо	2024.03.10, 2024.04.24		2024.04.09, 2024.06.05				цахим		3	3		Гэрээ байгуулагдсан.						
48	ТӨАХААГ/20240603087	Төв түмний цэнгэл эвент арга хэмжээ зохион байгуулах	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	17,500,000	17,500,000						ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол																			
49	ТӨАХААГ/20240603088	Олон улсын Чингис хаан нисэх онгоцны буудал дахь аялал жуулчлалын мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	20,000,000	20,000,000						ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим													
50	ТӨАХААГ/20240603089	Олон Улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцох	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	13,000,000	13,000,000						ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим													
51	ТӨАХААГ/20240101090	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг эрчимжүүлж шинээр ногоон байгууламж бүхий ойн зурвас байгуулах	Байгаль орчин	Ажил	2024	2024	аймаг	200,000,000	200,000,000						НТШ										цахим					зарлагдаагүй					
52	ТӨАХААГ/20240603091	Үр түүх байнгын үрийн талбайн арчилгаа хийх	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	15,000,000	15,000,000						ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол						цахим													
53	ТӨАХААГ/20240102092	Сумдын төвийн ундны худагт цэвэршүүлэх зөөлрүүлэх төхөөрөмж суурилуулах	Байгаль орчин	Бариа	2024	2024	аймаг	62,000,000	62,000,000			49,000,000	Ирмүүн бармат	13,000,000	НТШ	2024.03.05	С.Эрдэнэцогт	2024.03.13		2024.04.09				цахим		1			Гэрээ байгуулагдсан.						
54	ТӨАХААГ/20240603093	Уст цэгийн тооллого хийх	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	18,500,000	18,500,000						ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол																			
55	ТӨАХААГ/20240102094	Сумын төвийн ундны усны худагт цахим төхөөрөмж суурилуулах	Байгаль орчин	Бариа	2024	2024	аймаг	40,000,000	40,000,000			39,890,000	Ирмүүн бармат ХХК	110,000	НТШ	2024.03.05	С.Эрдэнэцогт	2024.06.04, 2024.06.26		2024.06.26, 2024.07.30				цахим		0	1		Гэрээ байгуулагдсан.						
56	ТӨАХААГ/20240603095	Цөлжилтийн эсрэг экологийн танхим байгуулж, сургалт зохион байгуулах	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	7,000,000	7,000,000						ШХА	Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 02 дугаар тогтоол																			
57	ТӨАХААГ/20240202096	Орчны бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлэх	Байгаль орчин	бариа	2024	2024	аймаг	90,000,000	90,000,000						ХА									цахим						зарлагдаагүй					
58	-	Аймгийн төвийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт хийх зардал	Байгаль орчин	үйлч-гээ	2024	2024	аймаг	140,000,000	140,000,000			140,000,000	Зуунмод цэцэрлэгжүүлэлт ОНӨААТҮГ		ШС	Аймгийн төвийн цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр "Зуунмод цэцэрлэгжүүлэлт" ОНӨААТҮГ газарт санхүүжилт олгоно.															Санхүүжилтийг үе шаттай олгоно.				
БОХНС ДҮН								770,000,000	770,000,000			186,962,000			22,038,000															5	4	-			
ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ																																			
59	ТӨАХААГ/20240102098	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 27 сумын 2024 оны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах	Эрүүл мэнд	Бариа	2024	2024	аймаг	5,367,000,000	5,367,000,000		Аймгийн Эрүүл мэндийн газар		20 бацад давхардсан тоогоор 20 компани шалгарсан		НТШ		2024.01.18	А.Зоригоо	2024.02.14		2024.04.22			цахим		10				Гэрээ байгуулагдсан.					
ДҮН								5,367,000,000	5,367,000,000		-			-															10	-	-				
НЭМЭЛТ АРГА, ХЭМЖЭЭ																																			
60	ТӨАХААГ/2024010197	Өндөрширээт сумын сургуулийн барилгын их засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	аймаг	817,435,874	817,435,874	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар	807,065,788	Мотоблок ХХК	10,370,086	НТШ		2024.02.08	Д.Мөнхцэцэг	2024.02.21		2024.04.19			цахим		4				Гэрээ байгуулагдсан.						
ДҮН								817,435,874	817,435,874		807,065,788			10,370,086															4	-	-				
НИЙТ ДҮН								15,962,586,474	15,610,836,474		6,063,030,076			476,924,398																		83	20	7	

ХЯНАСАН: ХААГАЗРЫН ДАРГА Б. ГАНХУЯГ  
БОЛОВСРУУЛСАН: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН А. ЗОРИГОО

**АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС 2024 ОНД СУМДАД ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН**  
(ХУГАЦАА: 2024 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР)

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Салбар	Төрөл	Хугацаа		Тендер зарлах түвшин	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	2024 онд санхүүжих дүн (мян.төг)	ТЕЗ-н нэр	Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр захиалагчаар томилогдсон байгууллага	Гэрээний дүн (мян.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	Төсвийн хэмнэлт	ХАА-нд мөрдөх журам	Цахим системд эрх шилжиж ирсэн эсэх	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа						Цахим эсэх	Гэрээ бүртгэл	Зарласан давтамж				Тайлбар, тодруулга	
				Эхлэх	Дуусах											Уналгээний хороо	tender.gov.mn-д урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	tender.gov.mn-д дүн нийтэлсэн огноо	Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо	1			2	3	4			
																											Байг-сан огноо		ҮХорооны дарга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	29				
<b>АЙМГИЙН ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР</b>																													
1	ТӨАХААГ/20240102103	Сум, төсөвт байгууллагын автомашины парк шинэчлэлд орон нутгийн оролцоо (Бүрэн сум), (аймаг-40.0сая, сум-30.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй)	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	Сум	70,000,000	70,000,000		Бүрэн сумын Засаг дарга													цахим					зарлагдаагүй
2	ТӨАХААГ/20240102100	Сум, төсөвт байгууллагын автомашины парк шинэчлэлд орон нутгийн оролцоо (Лүн сум), (аймаг-40.0сая, сум-50.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй)	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	Сум	90,000,000	90,000,000		Лүн сумын Засаг дарга					2024.03.26, 2024.04.16, 2024.05.14, 2024.06.10		2024.04.16, 2024.05.07, 2024.06.10, 2024.08.14					цахим	0	0	0	1	4 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.07.01-нд хийсэн. ҮХороо хянан үзээд татгалзсан. Дахин зарлана.	
3	ТӨАХААГ/20240102102	Сум, төсөвт байгууллагын автомашины парк шинэчлэлд орон нутгийн оролцоо (Эрдэнэ сум), (аймаг-40.0сая, сум-40.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй)	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	Сум	80,000,000	80,000,000		Эрдэнэ сумын Засаг дарга					2024.06.11, 2024.08.19		2024.07.02					цахим	0				2 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.09-нд	
4	ТӨАХААГ/20240102101	Сум, төсөвт байгууллагын автомашины парк шинэчлэлд орон нутгийн оролцоо (Борнуур сум), (аймаг-40.0сая, төгрөг)	Төрийн байгууллага	Бараа	2024	2024	Сум	40,000,000	40,000,000		Борнуур сумын Засаг дарга	39,700,000	Бумт Оргил Констракшн	300,000		2024.03.18, 2024.04.08		2024.04.08, 2024.05.01					цахим	0	2			Гэрээ байгуулагдсан.	
5	ТӨАХААГ/20240201004	Бүрэн сумын гэрэлтүүлэг, тохижилт	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000		Бүрэн сумын Засаг дарга	148,286,851	Нуклон ХХК	1,713,149	ХА	2024.04.05, 2024.04.16		2024.04.16, 2024.04.26					цахим	0	3			Гэрээ байгуулагдсан.	
6	ТӨАХААГ/20240201005	Батсүмбэр сумын Соёлын төвийн засварын оролцоо	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000		Батсүмбэр сумын Засаг дарга	99,590,000	Амбу констракшн ХХК	410,000	ХА	2024.05.31		2024.07.24					цахим	1				Гэрээ байгуулагдсан.	
7	ТӨАХААГ/20240201006	Өндөрширээт сумын төвийн гэрэлтүүлэг	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	50,000,000	50,000,000		Өндөрширээт сумын Засаг дарга	49,916,500	Азиякомплект монтаж ХХК	83,500	ХА	2024.07.02		2024.07.13					цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
<b>ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДИЙН ДҮН</b>								<b>580,000,000</b>	<b>580,000,000</b>			<b>337,493,351</b>	<b>2,506,649</b>											<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>			
<b>АЙМГИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР</b>																													
8	ТӨАХААГ/20240201012	Аргалант сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын оролцоо (аймаг-30.0 сая, сум-19.9 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 49.9 сая, төгрөг	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	49,900,000	49,900,000		Аргалант сумын Засаг дарга				ХА									цахим				зарлагдаагүй	
9	ТӨАБАСЗДТГ/20240101025	Баян сумын төвийн авто замын аймгийн оролцоо /аймаг-300.0 сая, сум-1,280,142,646.00 төгрөг/ хамтарсан санхүүжилттэй/, нийт 1,580,142,646 төг/	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	300,000,000	300,000,000		Баян сумын Засаг дарга	300,000,000	Хишигбуянт зам ХХК		НТШ	2024.01.16	2024.02.14	2024.02.14					цахим	3				Гэрээ байгуулагдсан.	
<b>ЗАМЫН САНГИЙН ДҮН</b>								<b>349,900,000</b>	<b>349,900,000</b>			<b>300,000,000</b>												<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ</b>																													
<b>1. ШИНЭЭР ЭХЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>																													
10	ТӨАХААГ/20240201017	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох (Алтанбулаг), (аймаг-80.0 сая, сум-20.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 100 сая, төгрөг	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000		Алтанбулаг сумын Засаг дарга				ХА									цахим				зарлагдаагүй	
11	ТӨАХААГ/20240201018	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох (Аргалант)	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	80,000,000	80,000,000		Аргалант сумын Засаг дарга				ХА									цахим				зарлагдаагүй	
12	ТӨАХААГ/20240201019	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох (Баян)	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	80,000,000	80,000,000		Баян сумын Засаг дарга	79,052,107	Өнөших трейд ХХК	947,893	ХА	2024.06.06		2024.06.18					цахим	3				Гэрээ байгуулагдсан.	
13	ТӨАХААГ/20240201020	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох (Жаргалант)	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	80,000,000	80,000,000		Жаргалант сумын Засаг дарга	80,000,000	Тэнгэрийн тулгуур барилга ХХК		ХА	2024.08.06		2024.08.23					цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
14	ТӨАХААГ/20240201021	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох (Өндөрширээт)	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	80,000,000	80,000,000		Өндөрширээт сумын Засаг дарга	78,972,104	Мөнхчандмань илч ХХК	1,027,896	ХА	2024.04.10		2024.05.07					цахим	3				Гэрээ байгуулагдсан.	
15	ТӨАХААГ/20240201022	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох (Зуунмод)	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	80,000,000	80,000,000		Зуунмод сумын Засаг дарга				ХА									цахим				зарлагдаагүй	
16	ТӨАХААГ/20240201023	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох (Сүмбэр)	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	80,000,000	80,000,000		Сүмбэр сумын Засаг дарга				ХА									цахим				зарлагдаагүй	
17	ТӨАХААГ/20240201024	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох (Угтаалцайдам)	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	80,000,000	80,000,000		Угтаалцайдам сумын Засаг дарга				ХА									цахим				зарлагдаагүй	



18	ТӨАХААГ/20240201025	Гэр хорооллын айл өрх, үйлчилгээний байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын системд холбох (Эрдэнэ), (аймаг-80.0 сая, сум-25 сая хамтарсан санхүүжилтэй) нийт 105 сая,төгрөг	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	105,000,000	105,000,000	Эрдэнэ сумын Засаг дарга										цахим					зарлагдаагүй	
19	ТӨАХААГ/20240201026	Баянцогт сумын Зараагийн дэнжийн айл өрхийн гадна цахилгаан хангамж	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	26,555,000	26,555,000	Баянцогт сумын Засаг дарга	26,499,786	Баян будаг энерги термо ХХК	55,214	ХА			2024.06.04, 2024.06.17		2024.06.17, 2024.07.05		цахим	0	1			Гэрээ байгуулагдсан.
<b>ДҮН</b>								<b>791,555,000</b>	<b>791,555,000</b>		<b>264,523,997</b>		<b>2,031,003</b>									<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		

**2. ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУД**

20	ТӨАХААГ/2024020130	Эрүүл мэндийн төвийн их засвар (Аргалант)	Эрүүл мэнд	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000	Аргалант сумын Засаг дарга	99,021,153	Тусгал төв ХХК	978,847	ХА			2024.05.22		2024.08.21		цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
21	ТӨАХААГ/20240102031	Архуст хот тохижилт, цэвэрлэгээний машин механизм, тоног төхөөрөмж	Дэд бугац	Бараа	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000	Архуст сумын Засаг дарга				НТШ			2024.04.05		2024.05.09		цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
22	ТӨАХААГ/20240201032	Архуст сумын төвийн гэрэлтүүлэг	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000	Архуст сумын Засаг дарга	96,370,870	Нуклон	3,629,130	ХА			2024.03.26		2024.04.11		цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
23	ТӨАБСЗДТГ/202202027	Баян сумын ЕБС-ийн спорт залны барилга шинээр барих ажилд аймгийн оролцоо	Боловсрол	Ажил	2022	2024	Сум	150,000,000	150,000,000	Баян сумын Засаг дарга	150,000,000	Хабул констракшн		ГШБ			Тендерийг 2022 онд зарласан. Гүйцэтгэгч Хабул констракшнХХК, батлагдсан санхүүжилтийг ажлын үе шаттай уялдуулан олгоно.				цахим						
24	ТӨАХААГ/20240201034	Баянхангай сумын цэцэрлэгийн барилгын их засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000	Баянхангай сумын Засаг дарга	98,042,003	Баян улаан констракшн	1,957,997	ХА			2024.05.08		2024.05.22		цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
25	ТӨАХААГ/20240201035	Баянхангай сумын соёлын төвийн барилгын их засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	50,000,000	50,000,000	Баянхангай сумын Засаг дарга	49,824,704	Баян улаан констракшн	175,296	ХА			2024.05.09		2024.05.22		цахим	1				Гэрээ байгуулагдсан.	
26	ТӨАХААГ/2024020136	Баян-Өнжүүл сумын ЕБС-ийн хангамжийн гадна шугам угсралтын ажил	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	30,236,000	30,236,000	Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга	29,912,400	Жинстийн баялаг ХХК	323,600	ХА			2024.04.23, 2024.05.10		2024.04.30, 2024.05.24		цахим	0	2			Гэрээ байгуулагдсан.	
27	ТӨАХААГ/20240101038	Борнуур сумын төвийн гэрэлтүүлэг (аймаг-100.0 сая, сум-60.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 160.0 сая,төгрөг	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	160,000,000	160,000,000	Борнуур сумын Засаг дарга	139,736,982	Өрхтийн саруул гэгээ ХХК	20,263,018	ХА			2024.04.18		2024.05.20		цахим	8				Гэрээ байгуулагдсан.	
28	ТӨАХААГ/20240201039	Бүрэн сумын үерийн далангийн ажилд орон нутгийн оролцоо	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000	Бүрэн сумын Засаг дарга	150,000,000	Амьус ХХК		ХА			2024.05.30		2024.07.01		цахим	1				Гэрээ байгуулагдсан.	
29	ТӨАХААГ/20240101041	Мөнгөнморьт сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөлд орон нутгийн оролцоо (аймаг-100.0 сая, сум-100.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 200.0 сая,төгрөг	Эрүүл мэнд	Ажил	2024	2024	Сум	200,000,000	200,000,000	Мөнгөнморьт сумын Засаг дарга				НТШ			2024.08.05, 2024.08.26		2024.08.26		цахим	0				2 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.13-нд	
30	ТӨАХААГ/20240102042	Жаргалант сум зуурагч машин (аймаг-100.0 сая, сум-26.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 126.0 сая төгрөг	Дэд бугац	Бараа	2024	2024	Сум	126,000,000	126,000,000	Жаргалант сумын Засаг дарга	108,000,000	Хан дуулга чанар трейдинг	18,000,000	НТШ			2024.03.05		2024.04.05		цахим	7				Гэрээ байгуулагдсан.	
31	ТӨАХААГ/20240101043	Заамар сумын төрийн албан хаагчийн орон сууцны оролцоо (аймаг-180.0 сая, сум-220.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 400.0 сая,төгрөг	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	400,000,000	400,000,000	Заамар сумын Засаг дарга	377,000,000	Төгс баялаг алтай ХХК	23,000,000	НТШ			2024.05.22		2024.06.19		цахим	1				Гэрээ байгуулагдсан.	
32	ТӨАХААГ/20240101045	Лүн сумын соёлын төвийн их засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	300,000,000	300,000,000	Лүн сумын Засаг дарга	284,943,036	Дөрвөнлхагва ХХК	15,056,964	НТШ			2024.04.25		2024.05.21		цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
33	ТӨАХААГ/20240201046	Лүн сумын цэвэрлэх байгууламжийн засвар	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000	Лүн сумын Засаг дарга	147,992,964	ТАНТРА энерги	2,007,036	ХА			2024.03.15		2024.04.03		цахим	1				Гэрээ байгуулагдсан.	
34	ТӨАХААГ/20240201047	Цээл сумын Эрүүл мэндийн төвийн сантехникийн засвар	Эрүүл мэнд	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000	Цээл сумын Засаг дарга	84,702,375	Арбулаг ХХК	15,297,625	ХА			2024.04.18		204.05.02		цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.	
35	ТӨАХААГ/20240201048	Эрдэнэсант сумын Бага сургуулийн засвар	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	130,000,000	130,000,000	Эрдэнэсант сумын Засаг дарга				ХА								цахим					зарлагдаагүй
36	ТӨАХААГ/20240201049	Эрдэнэ сумын гэрэлтүүлэг тохижилт	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000	Эрдэнэ сумын Засаг дарга	99,780,590	Эрчим-Өгий ХХК	219,410	ХА			2024.05.29, 2024.06.05		2024.06.05, 2024.06.12		цахим	2	1			Гэрээ байгуулагдсан.	
37	ТӨАХААГ/2024020154	Угтаалцайдам сумын төвийн гэрэлтүүлэг	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000	Угтаалцайдам сумын Засаг дарга	147,929,432	Азиякомплект монтаж ХХК	2,070,568	ХА			2024.06.17		2024.07.01		цахим	1				Гэрээ байгуулагдсан.	
38	ТӨАСЭСЗДТГ/20240101062	Сэргэлэн сумын авто замын ажилд орон нутгийн оролцоо (аймаг-380.0 сая, сум бтэрбум хамтарсан санхүүжилттэй)	Дэд бугац	Ажил	2024	2024	Сум	380,000,000	380,000,000	Сэргэлэн сумын Засаг дарга	380,000,000	Жинчингранд ХХК		НТШ			2024.04.29		2024.06.06		цахим	8				Гэрээ байгуулагдсан. Аймаг 380.0 сая төгрөгийг санхүүжүүлнэ.	
<b>ДҮН</b>								<b>3,026,236,000</b>	<b>3,026,236,000</b>		<b>2,443,256,509</b>		<b>102,979,491</b>										<b>42</b>	<b>3</b>	<b>-</b>		

**3. БУСАД ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ**

39	ТӨАХААГ/20240101060	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Алтанбулаг), (аймаг-100.0 сая, сум-100.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 200.0 сая, төгрөг	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	200,000,000	200,000,000	Алтанбулаг сумын Засаг дарга	197,955,217	Тогоон төмөр констракшн	2,044,783	НТШ			2024.04.17		2024.05.20		цахим	2				Гэрээ байгуулагдсан.
----	---------------------	---	--------------------	------	------	------	-----	-------------	-------------	------------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-----	--	--	------------	--	------------	--	-------	---	--	--	--	----------------------

40	ТӨАХААГ/20240101061	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Баянжаргалан), (аймаг-100.0 сая, сум-120.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 220.0 сая, төгрөг	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	220,000,000	220,000,000	Баянжаргалан сумын Засаг дарга							2024.06.19, 2024.07.16, 2024.08.14		2024.07.16, 2024.08.14	цахим	0	0		3 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.09.04-нд		
41	ТӨАХААГ/20240201062	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Баянцогт)	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000	Баянцогт сумын Засаг дарга	96,965,064	Халпи лайнд констракшн	3,034,936	ХА			2024.03.19		2024.04.03	цахим	1			Гэрээ байгуулагдсан.		
42	ТӨАХААГ/20240201063	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Баянчандмань)	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000	Баянчандмань сумын Засаг дарга				ХА			2024.06.11			цахим	0			Нээлт: 2024.06.19-нд хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.		
43	ТӨАХААГ/20240201064	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Мөнгөнморьт), (аймаг-100.0 сая, сум-40.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 140.0 сая, төгрөг	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	140,000,000	140,000,000	Мөнгөнморьт сумын Засаг дарга				ХА			2024.08.23			цахим				Нээлт: 2024.09.04-нд		
44	ТӨАХААГ/20240201065	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Өндөрширээт)	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	100,000,000	100,000,000	Өндөрширээт сумын Засаг дарга				ХА			2024.07.02		2024.07.13	цахим	0			Нээлт: 2024.07.09-нд хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.		
45	ТӨАХААГ/20240201066	Орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зардал (Цээл), (аймаг-100.0 сая, сум-28.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 128.0 сая, төгрөг	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	128,000,000	128,000,000	Цээл сумын Засаг дарга				ХА			2024.05.21, 2024.06.05, 2024.06.21, 2024.07.18, 2024.08.06, 2024.08.19		2024.06.05, 2024.06.21, 2024.07.26, 2024.08.19, 2024.08.28	цахим	0	0	0	0	6 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.08.23-нд хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.	
<b>ДҮН</b>								<b>988,000,000</b>	<b>988,000,000</b>			<b>294,920,281</b>										<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН НИЙТ ДҮН</b>								<b>4,805,791,000</b>	<b>4,805,791,000</b>			<b>3,002,700,787</b>											<b>53</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	

**АЙМГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ**

46	ТӨАХААГ/20240201074	Баяндэлгэр сумын ЗДТГазрын барилгын засвар	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	119,459,200	119,459,200	Баяндэлгэр сумын Засаг дарга	119,436,339	Есөнхэлхээ ХХК	22,861	ХА			2024.02.02	2024.02.14	2024.02.14	цахим	1			Гэрээ байгуулагдсан.		
47	ТӨАХААГ/20240101075	Алтанбулаг сумын Сургуулийн дотуур байрны засвар (аймаг-150.0 сая, сум-30.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 180.0 сая, төгрөг	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	180,000,000	180,000,000	Алтанбулаг сумын Засаг дарга				НТШ						цахим				зарлагдаагүй		
48	ТӨАХААГ/20240201076	Баянчандмань сумын ЗДТГазрын засвар	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000	Баянчандмань сумын Засаг дарга				ХА			2024.05.20, 2024.06.05, 2024.06.21, 2024.08.15		2024.06.05, 2024.06.21, 2024.07.24	цахим	0	0	0	0	4 дахь удаагаа зарласан. Нээлт: 2024.08.22-нд хийсэн. Оролцогчгүй дахин зарлана.	
49	ТӨАХААГ/20240101078	Баянцогт сумын Спорт заалны шалны засвар (аймаг-100.0 сая, сум-100.0 сая хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 200.0 сая, төгрөг	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	200,000,000	200,000,000	Баянцогт сумын Засаг дарга	169,989,296	Өгөөмөр-Уул ХХК	30,010,704	НТШ			2024.04.05, 2024.04.29		2024.04.29, 2024.05.27	цахим	0	3		Гэрээ байгуулагдсан.		
50	ТӨАДХСЗДТГ/202209023	Дэлгэрхаан сумын ЗДТГазрын барилгын ажилд орон нутгийн оролцоо	Төрийн байгууллага	Ажил	2022	2024	Сум	350,000,000	350,000,000	Дэлгэрхаан сумын Засаг дарга	350,000,000	Төв төгөл ХХК		ГШБ	2022 онд тендер шалгаруулалтыг суманд зохион явуулсан. Гүйцэтгэгчээр Төвтөгөл ХХК шалгарсан. Гэрээний дүн: 1,566,018,079 төгрөг. Батлагдсан хөрөнгийг санхүүжилт байдлаар олоно.				цахим					2022 онд тендер зарласан. Гүйцэтгэгч Төвтөгөл ХХК		
51	ТӨАХААГ/20240201080	Борнуур сумын ЗДТГазрын барилгын засвар	Төрийн байгууллага	Ажил	2024	2024	Сум	150,000,000	150,000,000	Борнуур сумын Засаг дарга	139,456,648	Азийн баялаг	10,543,352	ХА			2024.03.16	2024.04.02	2024.04.02	цахим	3			Гэрээ байгуулагдсан.		
52	ТӨАХААГ/20240101081	Эрдэнэ сумын Бага сургуулийн барилгын засвар (аймаг-250 сая, сум-250.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 500 сая, төгрөг	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	500,000,000	500,000,000	Эрдэнэ сумын Засаг дарга	463,238,628	Төв төгөл ХХК	36,761,372	НТШ			2024.04.02	2024.05.06	2024.05.06	цахим	7			Гэрээ байгуулагдсан.		
53	ТӨАХААГ/20240101082	Бүрэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн их засвар (аймаг-300 сая, сум-200.0 сая, хамтарсан санхүүжилттэй) нийт 500 сая, төгрөг	Боловсрол	Ажил	2024	2024	Сум	500,000,000	500,000,000	Бүрэн сумын Засаг дарга	470,806,038	Цахирт-Ану ХХК	29,193,962	НТШ			2024.03.06, 2024.04.05	2024.05.01	2024.04.05, 2024.05.01	цахим	2	2		Гэрээ байгуулагдсан.		
<b>ДҮН</b>								<b>2,149,459,200</b>	<b>2,149,459,200</b>			<b>1,712,926,949</b>										<b>13</b>	<b>5</b>	<b>-</b>		
<b>НИЙТ ДҮН</b>								<b>7,885,150,200</b>	<b>7,885,150,200</b>			<b>5,353,121,087</b>											<b>72</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	

ХЯНАСАН:

ХААГАЗРЫН ДАРГА

Б. ГАНХУЯГ

БОЛОВСРУУЛСАН:

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

А. ЗОРИГОО









сүлээгдэж буй, сээний шалтгаан	сад шалтгаанаар он байгуулагдаагүй л арга хэмжээ /ГЕЗ лон захиалагчийн дэвээр зогсоосон/ Цөм хэлбэрээр зарласан төсөл, арга хэмжээний тос /Гүндөр зарласан ажлаар/	Хэрэгжилтийн хувь
Мөнгөн дүн (мян.төг)		
-	12	71%
-	16	100%
-	11	79%
-	5	71%
-	46	81%
-	8	89%
-	4	67%
-	1	100%
-	1	100%
-	<b>104</b>	<b>81.0%</b>
68,947,500,000		

АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ ЗАРЛАЖ БҮЙ ТЕНДЕР ЯВЦ
ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРЭЭГҮЙ УЛСЫН ТӨСВИЙН АЖИЛ БОЛОН ЭРХ ШИЛЖИЖ ИРСЭН АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ 2024 ОНЫ БАРАА, АЖИЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ, НЭГТГЭЛ
(2024 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР)

Table with columns for tender details, financials, and execution status. Includes sub-headers for '2024 ОНД ТЕНДЕР ЗАРЛАХ', 'ТЕНДЕР ЗАРЛАХҮЙ', and 'ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЯВЦ'. Rows list various projects with their respective values and completion percentages.



## СУМДАД ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЖ ЗАРЛАЖ БУЙ ТЕНДЕР ЯВЦ

СУМДАД ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСЭН 2024 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭНИЙ ХУРААНГУЙ, НЭГТГЭЛ  
(2024 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 30-НЫ БАЙДЛААР)

д/д	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	2024 оны нийт төсөл, арга хэмжээ		2024 ОНД ТЕНДЕР ЗАРЛАХ										ТЕНДЕР ЗАРЛАХГҮЙ										ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЯВЦ										ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДААГҮЙ ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШАЛТГААН				Цахим хэлбэрээр зарласан төсөл, арга хэмжээний тоо / тендер зарласан аялал	Хэрэглэлтийн хувь																	
		Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	2024 онд санхүүжих дүн (мян.төг)	ХАА-ны төрөл			ХАА-нд мөрдөх журам				Тоо	Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)	2024 онд санхүүжүүлэх дүн (мян.төг)	ХАА-ны төрөл			ХАА-нд мөрдөх журам				Тоо	Зарласан төсөл, арга хэмжээ	СУМЫН ТҮВШИНД Тендерийн болон хэлэлцээрийн нээлт хийсэн - Үнэлгээ хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээ	Гэрээ байгуулагдсан төсөл арга хэмжээ				Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо			Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)												
							Ажил	Бараа	Зөвлөх	Хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ	НТШ	ХА	ЕГ				Зөвлөх	Ажил	Бараа	Зөвлөх	Хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ	ГШБ	ШХА				ШС	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо															Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	Тоо	Мөнгөн дүн (мян.төг)	
1	АЙМГИЙН ШИЛЖИХ ҮЛДЭГДЭЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	7	580,000,000	7	580,000,000	580,000,000	3	4	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	510,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	337,493,351	4	2,506,649	1	70,000,000	-	-	6	86%
2	АЙМГИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР	2	349,900,000	2	349,900,000	349,900,000	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49,900,000	-	-	1	50%				
3	АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР	36	4,805,791,000	35	4,655,791,000	4,655,791,000	34	2	-	-	8	27	-	-	1	150,000,000	150,000,000	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	3,252,791,000	2	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	22	3,002,700,787	18	110,090,213	7	655,000,000	-	-	28	80%
4	АЙМГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2024 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ	8	2,149,459,200	7	1,799,459,200	1,799,459,200	8	-	-	-	4	3	-	-	1	350,000,000	350,000,000	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	1,619,459,200	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1,712,926,949	5	106,532,251	1	180,000,000	-	-	6	86%		
	ХУДАЛДАН АВАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН	53	7,885,150,200	51	7,385,150,200	7,385,150,200	47	6	-	-	17	34	-	-	2	500,000,000	500,000,000	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	5,682,250,200	2	180,000,000	-	-	-	-	-	-	-	33	5,353,121,087	27	219,129,113	10	954,900,000	-	-	41	78%	
																	7,385,150,200																																							

53

51

7,385,150,200